

**Отчет
о реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 годы».**

за 2022 год


1. информация о финансировании муниципальной программы: (наименование МП)

№ п/п	Наименование цели задачи / мероприятия	всего		ОБ		утвержденный МП	МБ		Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана
		план	факт	план	факт		утвержденный решением о бюджете муниципального района	факт	
1	МПЦ «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района на 2022-2024 годы»	19 168,5	17 588,6	5 538,6	5 538,6	13 629,9	13 629,9	12050,0	Не поступило заявок на тендер по ремонту автодороги Юдино - Назарково (ПК4+30-ПК7+30)
2	МПЦ «Поддержка автотранспортной системы Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы»	7 441,9	7 430,3	197,1	190,3	7 244,8	7 244,8	7 240,0	
Всего по МП		26 610,4	25 018,9	5 735,7	5 728,9	20 874,7	20 874,7	19 290,0	

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП.

Подпись ответственного исполнителя МП

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики —
заместитель Главы Администрации Пошехонского МР



Ю.С. Майхровский

Согласовано с УФ




Е.С. Смирнова

Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		Базовое 2021 г.	Плановое 2022 г.	Фактическое 2022 г.	
1	2	3	4	5	
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 годы»					
<i>МПП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района на 2022-2024 годы».</i>					
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения муниципальной собственности.					
		км.	1,30	1,07	1,07
<i>МПП «Поддержка автотранспортной системы Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы».</i>					
Годовой линейный пробег на девяти муниципальных маршрутах.	км	297 163,8	296 909,20	296 698,00	
Количество поездов	ед.	1396	2358	1 779	

Подпись ответственного исполнителя МП

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики —
заместитель Главы Администрации Пошехонского МР



Ю.С. Майхуровский

Расчет оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Лоухском муниципальном районе на 2022-2024 годы» в 2022 году.

1. Расчет результативности исполнения МП:

$$P = (100,0\% + 99,9\% + 75,4\%) / 3 = 91,8\%$$

Вывод: МП среднерезультативная.

2. Расчет эффективности исполнения МП:

$$E_{\text{нст}} = 91,8\% / (25018,9 / 26610,4) = 97,7$$

Вывод: МП среднеэффективная.

Отчет

о реализации подпрограммы муниципальной программы

«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Пошехонского района» за 2022 год.

1. Информация о результатах и финансировании подпрограммы

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия			Объемы финансирования, руб.				Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана
		Наименование (единица измерения)	план	факт	ОБ		МБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сохранность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них	X	X	X	5 538 588,00	5 538 588,00	13 629 852,60	12 049 980,35	-
1.1	Ремонт автомобильных дорог:	км.	1,07	1,07	4 292 739,54	4 292 739,54	5 388 652,01	4 264 670,58	Не поступило заявок на тендер по ремонту автодороги Юдино - Назарково (ПК4+30-ПК7+30)
1.2	Ремонт ж/б трубы на автомобильной дороге «Сергиев Посад – Череповец» - Бошарово	ед.	1	0	0,00	0,00	350 000,00	0,00	Отсутствие потенциального подрядчика

1.3	Содержание автомобильных дорог	км.	274,1	274,1	0,00	0,00	4 634 629,62	4 634 629,62	-
1.4	переданные полномочия: по дорожной деятельности Кременевскому СП и Белосельскому СП	Х	Х	Х	1 245 848,46	1 245 848,46	2 665 570,97	2 665 570,97	-
1.5	изготовление паспорта мостового перехода через реку Маткома автодорога Патрино - Голодяйка 1+800 км. в Пошехонском районе	ед.	1	1	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	-
1.6	Изготовление проектно-сметной документации и экспертиза смет на ремонт автодорог	ед.	3	3	0,00	0,00	300 000,00	194 109,18	-
Итого по подпрограмме		Х	Х	Х	5 538 588,00	5 538 588,00	13 629 852,60	12 049 980,35	-

2. Информация о выполнении целевых показателей подпрограммы.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Причина отклонения значения целевого показателя от планового
			Базовое	Плановое	Фактическое	
1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения муниципальной собственности	км.	1,3	1,07	1,07	7

Оценка результативности и эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы.

1. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей целей программы на конец отчетного периода.

- индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

$$R = \frac{1,07 - 1,3}{1,07 - 1,3} \times 100\% = 100$$

- индекс стратегической результативности для цели:

$$R_{\text{стр}} = \frac{500}{6} = 83,3$$

Значение индекса стратегической результативности программы -

низкорезультативная.

2. Результативность исполнения программы – степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период.

- индекс результативности исполнения мероприятий программы:

$$R_{\text{исп}} = 5/6 \times 100\% = 83,3$$

Значение индекса результативности исполнения программы -

низкорезультативная.

3. Эффективность исполнения программы.

- Индекс эффективности исполнения программы

$$E_{\text{исп}} = 83,3 / (12\ 049\ 980,35 / 13\ 629\ 852,60) = 95$$

Значение индекса эффективности исполнения программы -


среднеэффективная.

Ведущий специалист по дорожному хозяйству, транспорту и вопросам по обращению с ТКО
отдела ЖКХ, инфраструктуры и
природопользования Администрации
Пешехонского муниципального района

А.А. Петров

стоимости проезда детей из многодетных семей (в части проезда в пригородном сообщении)															
Итого по задаче 2	197,1	190,3							197,1	190,3	7244,8				
Всего по МПШ	7441,9	7430,3							197,1	197,1	7244,8			7244,8	7240,0

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики —
 заместитель Главы Администрации Пошехонского МР



Ю.С. Майхровский

2. Информация о выполнении целевых показателей МСП Основного мероприятия

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Целевой показатель 1. Годовой линейный пробег на девяти муниципальных маршрутах	км.	297163,8	296909,20	296698,00
Целевой показатель 2. Количество поездов	ед.	1396	2358	1779

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики —
заместитель Главы Администрации Пошехонского МР



Ю.С. Майхровский

РАСЧЕТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЦП «ПОДДЕРЖКА АВТОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ПОПЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ» В 2022 ГОДУ

1. Расчет результативности исполнения МЦП

$$P = \sum K_{п} \times (X_{ф}/X_{п}) * 100\%$$

$$P1 = 1 \times (296698,00/296909,20) * 100\%$$

$$P1 = 99,9\%$$

$$P2 = 1 \times (1779/2358) * 100\%$$

$$P2 = 75,4\%$$

$$P = \frac{99,9\% + 75,4\%}{2} = 87,7\%$$

Выводы: МЦП является среднерезультативной.

2. Расчет эффективности исполнения МЦП

$$E_{исп} = \frac{P}{F_{факт}/F_{план}}$$

$$87,7\%$$

$$E_{исп} = \frac{87,7\%}{7430,3/7441,9} = 87,9\%$$

Выводы: МЦП является среднеэффективной.