

Отчет
о реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПОШЕХОНСКОМ МР» на 2022-2024 годы» за 2022 год.

1. информация о финансировании муниципальной программы:

№ п/п	Наименование цели задачи / мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.						Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана	
		всего		ОБ		МБ			
		план	факт	план	факт	утвержденный МП	утвержденный решением о бюджете муниципально-го района		факт
1	МЦП «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы»	4922,0689	2734,5689	0,00	0,00	4922,0689	4922,0689	2734,5689	Перенос сроков проектирования на 2023 год
2	МЦП «Энергосбережение в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 годы»	218,05721	218,05721	0,00	0,00	218,05721	218,05721	218,05721	
	Всего по МП	5140,12611	2952,62611	0,00	0,00	5140,12611	5140,12611	2952,62611	

* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП.

Подпись ответственного исполнителя МП

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, связи, транспорта и энергетики — заместитель Главы Администрации Пошехонского МР

Согласовано с УФ _____ Е.С.Смирнова

Ю.С. Майхровский

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Пошехонского муниципального района

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и энергосбережение» в Пошехонском муниципальном районе на 2022-2024 годы» за 2022 год

Информация о финансировании муниципальной программы.

№ п/п/	Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия	Объемы финансирования, руб.		Причина отклонения объемов финансирования от плана
		БП		
		План (руб.)	Факт (руб.)	
1	2	3	4	7
1	Целевой показатель №1: капитальный ремонт (реконструкция) колодцев	500137,4	500137,4	Выполнено
2	Целевой показатель №2: Строительство очистных сооружений канализации	2187500	0	Мероприятие перенесено на 2023 год
4	Целевой показатель №3: Оборудование мест контейнерных площадок под сбор ТКО	1164097,6	1164097,6	Выполнено
6	Целевой показатель №4: Подготовка бюджетных учреждений муниципального района к ОЗП	1070333,9	1070333,9	Выполнено
7	Всего по подпрограмме	4922068,9	2734568,9	
Подпрограмма «Энергосбережение в Пошехонском муниципальном районе»				
1	Показатель №1 Внедрение энергетически эффективного оборудования и энергосберегающих технологий	218057,21	218057,21	Выполнено
	Всего по подпрограмме	218057,21	218057,21	
	Всего по муниципальной программе	5140126,11	2952626,11	

Ответственный исполнитель программы  Ю.С. Майхровский

**Расчет оценки результативности и эффективности реализации
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПОШЕХОНСКОМ МР»**

за 2022 год

Результативность исполнения муниципальной программы

Индекс результативности исполнения мероприятий программы :

$$R1+R2 +R3 + R4$$

$$R_{\text{исп.}} = 106,66 + 0+106,66 +114,28 = 350 : 4 = 81,9\%$$

Результативность исполнения программы - среднерезультативная.

Эффективность исполнения муниципальной программы

Индекс эффективности исполнения программы:


$$\text{Э исп.} = 81,9 : (2952,62611 : 5140,12611) * 100\% = 142,7 \%$$

Эффективность исполнения программы – 142,7 %

Отчёт о реализации МЦП «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района на 2022-2024 годы» за 2022 год

№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.													Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		2022 год													
		всего			ФБ*		ОБ*		МБ			ВИ*			
		план	факт	план	факт	план	факт	утверждённый	утверждённый	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Задача 1. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг														
1.1.1.	Капитальный ремонт (реконструкция) водозаборных колодцев	500,1374	500,1374	0	0	0	0	500,1374	500,1374	500,1374	0	0	0	Перенос сроков проектирования на 2023 год	
1.1.2.	Проектные работы на строительство очистных сооружений канализации	2187,500	0	0	0	0	0	2 187.500	2187,500	0	0	0	0		
1.1.3.	Обустройство мест сбора ТКО	1164,0976	1164,0976	0	0	0	0	1164,0976	1164,0976	1164,0976	0	0	0		
1.1.4.	Подготовка котельных бюджетных учреждений к ОЗП	1070333,9	1070333,9	0	0	0	0	1070333,9	1070333,9	1070333,9	0	0	0		
	Итого по задаче 1:	4 922,0689	2 734,5689	0	0	0	0	4 922,0689	4 922,0689	2 734,5689	0	0	0	0	


Подпись ответственного исполнителя МЦП _____ Майхровский Ю.С.



1. Информация о выполнении целевых показателей МЦП/Основного мероприятия

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое 2021 г	плановое 2022 г	фактическое 2022 г
1	2	3	4	5
Строительство, капремонт, реконструкция и содержание водозаборных колодцев	шт	18	15 /	16 /
Оборудование мест складирования ТКО	шт	5	15	16
Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП	шт	14	7 /	8 /

Подпись ответственного исполнителя _____



Ю.С. Майхровский

**Расчет оценки результативности и эффективности реализации
подпрограммы
«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПОШЕХОНСКОМ МР»**

за 2022год

Результативность исполнения подпрограммы

Индекс результативности исполнения мероприятий программы :

Целевой показатель 1

$$R1 = 16 : 15 * 100 = 106,66\%$$

$$R \text{ исп.} = 106,66\%$$

Целевой показатель 2:

$$R2 = 16 : 15 * 100 = 106,66\%$$

$$R \text{ исп.} = 106,66$$

Целевой показатель 3

$$R3 = 8 : 7 * 100 = 114,28\%$$

$$R \text{ исп.} = 114,28\%$$

Целевой показатель 4

$$R4 = 0 : 1 * 100 = 0$$

$$(R1 + R2 + R3 + R4) : 4 = (106,66 + 106,66 + 114,28 + 0) : 4 = 81,9\%$$

Результативность исполнения программы - среднерезультативная.

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы

Индекс эффективности исполнения программы:

$$\text{Э исп.} = 81,9\% : (2734,5689 : 4922,0689) * 100\% = 55,55\%$$


Эффективность исполнения программы – 55,55 %

Низкая эффективность программы объясняется переносом сроков проведения проектных работ с 2022 г. на 2023 год.

**Отчет о реализации
подпрограммы
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПОШЕХОНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
за 2022 год**

Информационные мероприятия/наименование цели	Объём финансирования, тыс.руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
	ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*						
	план	факт	план	факт	утверждённый в МЦП	утверждённый решением о бюджете муниципального района	факт	план	факт	план	факт		
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Замена оборудования муниципальных теплоисточников на энергоэффективное	218,05721	218,05721	0	0	0	0	218057,21	218057,21	218,05721	0	0		
Всего:	218,05721	218,05721	0	0	0	0	218,05721	218,05721	218,05721	0	0		

Подпись ответственного исполнителя _____ **Ю.С. Майхровский**



**Расчет оценки результативности и эффективности реализации
подпрограммы
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПОШЕХОНСКОМ МР»**

за 2022год

Результативность исполнения муниципальной целевой программы

Индекс результативности исполнения мероприятий программы :

Целевой показатель 1

$$R1 = 1 : 1 * 100 = 100\%$$

$$R \text{ исп.} = 100\%$$

Результативность исполнения программы - высокорезультативная.

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы

Индекс эффективности исполнения программы:

$$\text{Э исп.} = 100,0 : (218,05721 : 218,05721) * 100\% = 100\%$$

$$\text{Эффективность исполнения программы} - 100\%$$

Эффективность исполнения подпрограммы - высокоэффективная.